



**О ходе выполнения мероприятий НП
«Образование» и ремонтных работ в
образовательных организациях
Новосибирской области при подготовке к
новому учебному году**

**Мельников М.В.
Начальник управления Минобразования
НСО**

Создание Центров «Точка роста»)

- точка роста готова к работе полностью в Кочковском районе (1 ОУ)
- выполнены работы полностью в 38 (36,2%) школах
- более 80 % в 27 (25,7%) школах
- менее, чем на 20% в 3 (2,9%) школах
(Искитимский – 1, Маслянинский – 1, Чановский – 1)
- не заключены контракты на проведение ремонтных работ в 3 школах
(Мошковский – 2 ОУ, Чановский – 1 ОУ)

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

- полностью ремонтные работы закончены и оплачены в МКОУ Кремлевская СОШ Коченевского района
- на 99% работы выполнены в Усть-Луковской СОШ Ордынского района
- в «Медведская СОШ» Черепановского района и «Табулгинская СОШ имени П.Д.Слюсарева» Чистоозерного района выполнение работ составляет 90% и 95% соответственно
- В Черепановском районе исполнены и оплачены 2 контракта из трех
- МКОУ «Широкоярская СОШ» Мошковского района работы выполнены на 57%. Контракт на расторжении
- В школе № 18 ст.Мочище Новосибирского района выполнение работ составляет 35%

Ремонтные работы и приемка готовности

В новом учебном году в системе образования Новосибирской области будет функционировать 1873 образовательных организаций, в том числе:

- 977 общеобразовательных организаций;
- 618 дошкольных образовательных организаций;
- 213 организация дополнительного образования детей;
- 65 организаций профессионального образования.

При планировании ремонтных работ в первую очередь учитывались замечания и предписания надзорных служб, полученные в ходе приемки организаций к 2020-2021 учебному году и при плановых проверках Роспотребнадзора, ГО ЧС и Ростехнадзора.

Основные нарушения выявленные при приемке организаций профессионального образования:

- отделка помещений горючими материалами,
- устаревшие системы пожарной и охранной сигнализации,
- состояние ремонтов в помещениях не позволяет проводить влажную уборку, согласно требованиям СанПиН,
- недостаточное количество рециркуляторов,
- устаревшее оборудование пищевых блоков,
- аварийное состояние систем электроснабжения и отопления.

В ходе проверок выявлены следующие организаций профессионального образования с низкой степенью готовности:

1. ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 1»
2. ГБПОУ НСО Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Ю.М. Наумова

Освоении средств резервного фонда Новосибирской области (ремонт)

- Кыштовский район

Устранение повреждений кровли из профилированного листа здания интерната МКОУ Верх-Таркской СОШ им. Героя Советского Союза М.Е. Волкова

Работы выполнены в полном объеме.

- Венгеровский район

Ликвидация последствий стихийного бедствия природного характера (сильный ветер), а именно ремонт мягкой кровли здания МКОУ Урезская ООШ.

Выполнение работ завершается.

- Черепановский район:

а) ремонт крыши спортивного зала МКОУ Верх-Мильтюшинской СОШ им. Н.З. Фисенко;

б) ремонт кровли зданий гаража и школьных мастерских МКОУ «Шурыгинская СОШ»;

Распоряжение подписано 13.08.2021г.

Замена оконных блоков и ремонту кровель

В соответствии с наказами избирателей в 2021 году на ремонт кровель и замену оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в образовательных организациях Новосибирской области в июле выделены средства субсидии в объеме 112 586,1 тыс. рублей.

Соглашения с муниципалитетами заключены, работы начаты.

Проведение ремонтных работ в образовательных организациях после 1 сентября

Работы будут проведены в 123 образовательных организациях, в том числе:

- замена оконных блоков – 35 орг.;
- ремонт кровли – 31 орг.;
- ремонт фасадов – 9 орг.;
- комплексный капитальный ремонт здания - 3 орг.;
- благоустройство территории - 3 орг.

При выполнении работ прошу обратить особое внимание на вопросы техники безопасности.

Выполнение работ необходимо проводить строго в отсутствии детей. Объекты в обязательном порядке необходимо огородить и полностью ограничить доступ к ним детей.

Освоении средств резервного фонда Новосибирской области (оснащение)

В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области А.А. Травникова от 13.08.2021 года № 357-рп из резервного фонда Новосибирской области выделены средства в объеме 434 320,0 тыс. рублей на оснащение вновь вводимых объектов образования необходимым оборудованием и инвентарем, в том числе:

Район	Объект	Сумма, тыс. рублей
Болотнинский	Школа в г. Болотное на 750 мест	112 500,00
г. Бердск	Детский сад в г. Бердске, микрорайон Южный на 110 мест	7 700,00
г. Искитим	Детский сад в г. Искитим, микрорайон Подгорный на 320 мест	22 400,00
г. Новосибирск	Детский сад по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском районе	202 100,00
	Детский сад по ул. Виктора Шевелева,14 в Кировском районе	
	Здание школы по ул. Михаила Немыткина в г. Новосибирске	
Мошковский	Детский сад в с. Белоярка Мошковского района, ул. Школьная, 27 на 40 мест	2 800,00
Новосибирский	Школа в с.Верх-Тула на 1100 мест	63 720,00
Тогучинский	Детский сад в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22 на 230 мест	16 100,00
Чановский	Детский сад в р.п. Чаны Чановского района на 100 мест	7 000,00
ИТОГО		434 320,00

Мероприятия по благоустройству в рамках выделенных средств из федерального бюджета

Татарский район:

На комплексный капитальный ремонт здания МБОУ школы-интернат г. Татарска выделено 68 895,9 тыс. рублей.

Срок выполнения работ истек.

Черепановский район:

На комплексный капитальный ремонт здания МКОУ «Безменовская СОШ», выделено 53 829,41 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по контракту – 01.12.2021г.

Освоенных средств нет.

Мошковский район:

На капитальный ремонт здания МКОУ Октябрьская СОШ, выделено 35 491,7 тыс. рублей.

Контракт ещё не подписан.

Выделенные средства не освоены.

Обеспечение безопасности в школах Новосибирской области

В настоящее время все образовательные организации Новосибирской области оборудованы системой видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией и системой пожарного мониторинга.

Техническими средствами антитеррористической защищенности оборудовано:

- кнопками экстренного вызова оборудовано 1203 организации, из них 584 школ;
- аручными металлодетекторами - 325 организаций, из них 265 школ;
- ручными металлодетекторами - 419 организаций, из них 235 школ.
- в 494 организациях на 1-м этаже оборудовано помещение для охраны, в том числе в 268 школах.

С 1 сентября сотрудниками ЧОП будут охраняться 369 школ.

Подвоз школьников

Подвоз будет осуществляться к 423 базовым школам из 831 населенного пункта. На 687 школьных маршрутах общей протяженностью более 8 500 километров (из них грунтовых дорог более 1000 км) будет задействовано 540 школьных автобусов. Всего будет охвачено 13 000 учеников.

В период с 19 по 27 августа 2021 года сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного движения будет проведен смотр готовности школьных автобусов.

Весь школьный транспорт использующийся на подвозе соответствует требованиям безопасности

ГЛОНАСС

С 01.09.2021 г. вступает в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 г. № 2216.

Согласно правилам:

- необходимо до 01.09.2021 года идентифицировать в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» оборудование установленное на школьных автобусах.

Оборудование должно соответствовать требованиям и иметь сертификат

Новое программное мероприятие по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций

В настоящее время министерством просвещения Российской Федерации разрабатывается программа по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций на 2022 – 2026 годы.

При разработке в качестве расчётных данных взята информация по аварийным объектам общего образования и требующих капитального ремонта, включенных в официальную статистическую отчетность (форма ОО-2) за 2020 год.

В настоящее время вся информация загружена в систему, готовим предложения по масштабированию региональной программы с включением мероприятий по капитальному ремонту школьных зданий Новосибирской области, начиная с 2022 года.



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**